

# Kv. Borrsvängen 9 / Lindegården



Framsidan



Gjutning - slangar




Takblock montage

28 7:03 AM



Uttorkning

25 7:06 AM



Takblock - inifrån



Konferensrum

22 8:17 AM



Utvändig panel

29 11:00 AM

# FAKTA KV. BORRSVÄNGEN 9 / LINDEGÅRDEN

## Beställare

Locum AB, Tekniska avdelningen

## Referens

Bengt Tydén, Locum AB

## Byggledare

Mats Niväng, SCC Projektledning AB

## Plats

Lingvägen 125, Gubbängen, Stockholm

## Objektets art

Om- och tillbyggnad av psykiatrisk mottagning.

Hus A - nya ytskikt i vårdutrymmen samt hyresgäst-anpassning.

Hus B - (tillbyggnaden) Pålåd platta på mark, trästomme, prefabricerade takblock, träpanel, bandtäckt plåttak.

## Byggyta

Cirka 900 kvm nybyggnad

Cirka 800 kvm nybyggnad

## Byggekostnad

ca 15 Mkr

## Byggtid

2002.05.01 - 2003.05.26

## Särskilda krav

I betongplattan har uppblåsta slangar gjutits in med c/c 300 och sedan tömmts på luft. När slangarna dragits ut har kanaler bildats och avfuktad luft har blåsts ner för att skynda på uttorkningen.

## Entreprenadform

Generalentreprenad

## Arkitekt

Granströms arkitektkontor AB

## Underentreprenörer

El: El-linjen AB

Rör: HM Tekniska AB

Vent: TOTAB

Plåt: RMM Byggplåt

Måleri: AJS Måleri

Övriga: AB Parkettgolv, MB Bygg,  
UAAkustikmontage, Sauter Automation,  
Uppsala Trä, Fredells, TT Fog

## Andersson Company Byggefakta

Anderson Company Byggefakta är en serie informativa faktablad som presenterar olika Andersson Company-projekt. Faktabladen beskriver våra åtaganden med skiftande förutsättningar och krav samt med olika projektanpassade lösningar.

Faktabladen är indelade i olika kategorier:

B	Bostäder
K	kontors- och förvaltningsanläggningar
S	Skolor
Sjh	Sjukhus
ÅB	Äldreboende
Ky	Kyrkobyggnader
H	Hotell
BS	Byggservice

förutom ovanstående kategorier anges om projektet avser ny- eller tillbyggnad:

n	nybyggnad
o	ombyggnad
t	tillbyggnad